



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2023 г. № 343-п

г. Архангельск

**О внесении изменений в корректировку инвестиционной программы
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории
Архангельской области на 2014 – 2025 годы**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в корректировку инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы, утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 декабря 2023 г. № 343-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в корректировку инвестиционной программы
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории
Архангельской области 2014 – 2025 годы**

Разделы I – VI изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт корректировки инвестиционной программы ПАО “ТГК-2”
в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области
на 2014 – 2025 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 2” (ПАО “ТГК-2”) (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети, Северодвинские городские тепловые сети)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Абабкова Евгения Леонидовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (4852) 79-71-67, e-mail: ababkovael@tgc-2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49

Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: podolskaya@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа "Город Архангельск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности главы городского округа "Город Архангельск" Чиненов Святослав Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8182) 65-64-84
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164505, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа Архангельской области "Северодвинск" Арсентьев Игорь Валентинович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8184) 58-45-89

II. Корректировка инвестиционной программы ПАО "ТГК-2" в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

Table with 41 columns: № п/п, Наименование мероприятия, Классификационный номер объекта учета, Вид объекта, Описание в месте реализации объекта, Основные технические характеристики, Расходы на реализацию мероприятий и прогнозные цены, Распорядок исполнения финансирования инвестиционной программы. Includes sub-sections for ITSO, Arkhangelsk, and Severodvinsk, with detailed rows for various projects like 'Строительство тепловых сетей' and 'Модернизация тепловых сетей'.

II (1) Корректировка инвестиционной программы ПАО "ТГК-2" в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы, в том числе реализованные мероприятия в 2014 - 2022 годы

Table with multiple columns: № п/п, Наименование мероприятий, Основные технические характеристики, Годы реализации, Расходы на реализацию мероприятий (тыс. рублей (без НДС)). Includes sub-headers for 'Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)' and 'в т.ч. по годам'.

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории Архангельской области

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																																		
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей										Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности																								
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение																						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025													
1.1	Архангельская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Котельная в Талажском авиагородке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
1.5	Архангельские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Северодвинские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																																	
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг у.т./Гкал										Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²										Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал													
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.1	Архангельская ТЭЦ	132,3	135,2	135,2	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	133,9	133,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	136,0	137,9	137,9	136,4	136,5	136,5	136,5	136,5	142,4	142,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	139,1	137,8	137,8	138,5	138,4	138,4	138,4	138,4	135,4	135,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Котельная в Талажском авиагородке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Архангельские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,28	3,26	3,25	3,20	3,24	3,28	3,26	3,34	3,32	3,34	508 402	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	424 201	435 144	434 894	416 352		
1.6	Северодвинские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23	3,36	3,34	3,31	3,27	3,26	3,25	3,24	3,26	3,24	3,22	378 960	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161	395 616	396 071		

№ п/п		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																							
		Финансирование инвестиционной программы	в том числе по видам деятельности		в том числе																				
					2014-2022						2023			2024			2025			2026			2027		
					Всего	электрическая энергия	тепловая энергия	План	в том числе:		Факт (утверждено в тарифах)	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:	
электрическая энергия	тепловая энергия	электрическая энергия	тепловая энергия	электрическая энергия					тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия				
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Архангельск	57 511	0	57 511	0	0	0	0	0	0	56 087	0	56 087	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42 (АГТС)	56 087	0	56 087	0	0	0	0	0	0	56 087	0	56 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Северодвинск	37 682	0	37 682	0	0	0	0	0	0	0	0	37 682	0	37 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по безопасности группа 6	27 782	21 177	6 605	0	0	0	0	0	0	258	0	258	27 524	21 177	6 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие объекты	2 310 953	851 782	1 459 171	1 719 082	615 949	1 103 133	1 311 019	477 840	833 179	154 552	67 854	86 697	454 111	174 923	279 189	391 271	131 164	260 107	0	0	0	0	0	0
2.1.2	прибыль, направленная на инвестиции, в том числе:	5 017 512	1 514 502	3 503 010	2 217 762	454 047	1 763 716	794 930	37 553	757 376	256 391	0	256 391	904 515	499	904 016	3 061 677	1 476 449	1 585 228	0	0	0	0	0	0
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	260 792	0	260 792	0	0	0	0	0	0	624	0	624	260 167	0	260 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Архангельск	79 255	0	79 255	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025	36 007	0	36 007	38 223	0	38 223	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42 (АГТС)	5 025	0	0	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Северодвинск	49 511	0	49 511	0	0	0	0	0	0	13 154	0	13 154	17 657	0	17 657	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	0	0	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	75 175	0	75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 175	0	75 175	0	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по безопасности группа 6	76 666	30 707	45 959	0	0	0	0	0	0	0	0	26 385	499	25 886	50 280	30 207	20 073	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	4 154 486	1 479 743	2 674 742	2 068 848	454 047	1 614 802	673 289	37 553	635 736	237 588	0	237 588	555 529	0	555 529	2 688 080	1 442 190	1 245 890	0	0	0	0	0	0
	прочие объекты	312 859	4 052	308 807	148 914	0	148 914	121 641	0	121 641	0	0	0	0	0	191 218	4 052	187 166	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция зданий и оборудования ЦТП АГТС	2 825	0	2 825	0	0	0	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС	37 270	0	37 270	0	0	0	37 270	0	37 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	модернизация оборудования ПНС-1 с установкой частотного регулирования (проектирование, СМР по результатам проектирования) АГТС	6 572	0	6 572	0	0	0	6 572	0	6 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз.19-1 АГТС	3 930	0	3 930	0	0	0	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы по ул. Выучейского,88,к.2 (ЦТП 223 кв) АГТС	2 346	0	2 346	0	0	0	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция т/с от ТК-11 до ТК-11-1 ул. Садовая АГТС	9 291	0	9 291	0	0	0	9 291	0	9 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция т/с от ТК 55-13 через ул. Папанина АГТС	9 456	0	9 456	0	0	0	9 456	0	9 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция т/с от АТЭЦ до ЦТП Минчурина, 2 (Северный округ) АГТС	8 292	0	8 292	0	0	0	8 292	0	8 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС	152 182	0	152 182	0	0	0	16 515	0	16 515	0	0	0	0	0	135 666	0	135 666	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплосетей маг. "Г" от ТК-2Г до ТК-5Г СГТС	10 580	0	10 580	0	0	0	10 580	0	10 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплосетей кв.1 от ТК-6В до ТК-1/1 СГТС	2 360	0	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	расчет гидравлического режима для перехода на закрытую схему ГВС СГТС	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС	10 184	0	10 184	0	0	0	10 184	0	10 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-5"О" (СГТС)	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	0
	Модернизация регенеративного воздухоподогревателя К/А ст.№4 с заменой набивки холодного слоя на интенсифицированную (СГЦ-2)	4 052	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 052	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	плата за подключение	1 382 151	0	1 382 151	1 199 300	0	1 199 300	737 148	0	737 148	226 410	0	226 410	225 593	0	225 593	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0
2.2	Привлеченные средства	3 648 859	1 065 829	2 583 030	1 023 392	638 426	384 966	896 011	518 855	377 156	0	0	546 974	546 974	0	2 205 874	0	2 205 874	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	кредиты	3 648 859	1 065 829	2 583 030	1 023 392	638 426	384 966	896 011	518 855	377 156	0	0	546 974	546 974	0	2 205 874	0	2 205 874	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	3 648 859	1 065 829	2 583 030	0	0	0	896 011	518 855	377 156	0	0	546 974	546 974	0	2 205 874	0	2 205 874	0	0	0	0	0	0	0
III	Справочно: начисленные проценты за пользование кредитами (ключевая ставка ЦБ РФ 13% + 4% = 17%)	916 234	218 790	697 445	34 637	19 637	15 000	0	0	0	0	0	109 395	109 395	0	550 570	109 395	441 175	256 270	0	256 270	0	0	0	0

VI. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

1.1.1 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2025

1.1.2 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2025

1.2.1 Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-5"О" (СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	28.02.2025
2	Заключение договора ПИР	01.03.2025	31.03.2025
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.06.2025	30.06.2025
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.07.2025	31.07.2025
6	Поставка оборудования/материалов	01.08.2025	31.08.2025
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.09.2025	30.09.2025
8	Заключение договора на СМР и ПНР	01.10.2025	31.10.2025

1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2022

1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2025

1.3.3 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС (по индивидуальному тарифу)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2025

1.4.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014 – 2022 гг.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей	01.01.2014	31.12.2022

2.1.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014 – 2022 гг.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	01.01.2014	31.12.2022

2.1.1 Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (силами ПКБ ПАО "ТГК-2")	01.01.2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2023	31.03.2023
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2023	30.04.2023
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2023	31.05.2023
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.03.2023	30.06.2023
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.07.2023	31.07.2023
7	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2023	31.08.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2023	30.09.2023

2.1.2 Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР) (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР (по итогам проведения ТЭО и корпоративных процедур по согласованию проекта органами управления ПАО "ТГК-2")	01.06.2024	
2	Проведение конкурсных процедур на ПИР (в соответствии с регламентируемыми процедурами Общества)	01.06.2024	31.08.2024
3	Заключение договора на ПИР (в соответствии с регламентируемыми процедурами Общества)	01.09.2024	23.09.2024
4	Выполнение ПИР (с учётом проведения негосударственной и экологической экспертизы нового строительства)	01.10.2024	30.09.2025
5	Приемка проекта ПИР (с учётом процедуры экспертизы проектной документации)	01.10.2025	31.12.2025

2.1.6 Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-5"О"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2025	15.02.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.02.2025	15.03.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2025	15.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	15.06.2025

2.1.7 Строительство теплотрассы в кв. 224 от ТК-3-1Я до пр. Машиностроителей, 24

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.04.2025	30.04.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.05.2025	31.05.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.06.2025	30.06.2025
5	Проведение конкурса на СМР	01.04.2025	31.05.2025
6	Заключение договора на СМР	01.06.2025	30.06.2025
7	Выполнение СМР	01.07.2025	30.08.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	31.12.2025

2.1.8 Строительство теплосетей от ул. Комсомольская, 11 до ТК-8/22

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение государственной экспертизы (при необходимости)	01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.10.2025	31.10.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.11.2025	30.11.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.12.2025	31.12.2025

3.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2025	31.01.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2025	28.02.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2023	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2025	31.01.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2025	31.08.2025

3.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2024	31.03.2024
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.04.2024	30.04.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	31.05.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	30.06.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.05.2024	31.05.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	31.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2024	31.12.2024

3.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2025	15.02.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2025	28.02.2025
3	Разработка проекта	01.03.2025	30.05.2025

3.1.5 Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2024	30.06.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2024	31.07.2024
3	Разработка проекта	01.08.2024	31.10.2024

3.1.12 Реконструкция тепловых сетей 188 квартала АГТС (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.07.2025	31.07.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка проекта	01.09.2025	31.12.2025

3.1.14 Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы учета тепловой энергии в контрольных точках	01.02.2016	31.12.2017
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	31.05.2024
		01.04.2025	31.05.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.07.2024
		01.05.2025	31.07.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2024	30.04.2024
		01.04.2025	30.04.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.08.2024	31.08.2024
		01.08.2025	31.08.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2024	31.12.2024
		01.09.2025	31.12.2025

3.1.19 Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.06.2019	30.09.2019
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
3	Заклучение договора на закупку материалов	01.04.2024	30.04.2024
4	Поставка материалов	01.05.2024	31.05.2024
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
6	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	15.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2024	31.08.2024

3.1.20 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2021	31.08.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2021	30.09.2021
3	Разработка проекта	01.10.2021	31.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.04.2024	30.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	31.05.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	15.08.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2024	31.08.2024

3.1.21 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Видеонаблюдение в зданиях АГТС П. Усова, 8		
1	Выполнение, проектных и строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.03.2018	31.12.2018
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
3	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021
4	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2021	31.08.2021
6	Заклучение договора на закупку материалов	01.09.2024	30.09.2024
7	Поставка материалов	01.10.2024	15.11.2024
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2024	30.09.2024
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2024	15.12.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024
Видеонаблюдение в зданиях АГТС Талажское ш. 12			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2024	31.08.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.09.2024	30.09.2024
6	Поставка материалов	01.10.2024	15.10.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2024	30.09.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.22 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.04.2024	31.04.2024
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2024	31.05.2024
3	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2024	30.06.2024
4	Поставка материалов	01.07.2024	15.07.2024
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2024	31.05.2024
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2024	30.06.2024
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2024	31.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2024	30.09.2024

3.1.24 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.25 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.26 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.27 Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2024	15.02.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2024	15.03.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка проекта	16.03.2024	15.04.2024

3.1.35 Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2022	31.03.2022
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2022	30.04.2022
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2022	31.03.2022
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2022	30.04.2022
7	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2023	31.10.2023

3.1.36 Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2024	31.12.2024
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2025	31.01.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2025	31.01.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2025	31.08.2025

3.1.39 Реконструкция тепломагистрали "И" от ТК-17И до ТК-19И СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	20.02.2020
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2020	15.03.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

3.1.43 Реконструкция теплосетей маг. "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х. СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2024	20.02.2024
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2024	15.03.2024
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2024	30.04.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2024	15.05.2024
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2024	15.06.2024
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2024	30.06.2024
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2024	15.06.2024
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2024	01.09.2024
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2024	10.09.2024
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2024	14.09.2024
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2024	20.09.2024
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2024	01.12.2024

3.1.44 Реконструкция теплосетей кв. 46 от ул.Южная, 18а до ул.Комсомольская. 11 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	20.02.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2025	15.03.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2025	30.04.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2025	15.05.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2025	15.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2025	30.06.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.08.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2025	10.08.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2025	14.08.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2025	20.08.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2025	01.11.2025

3.1.49 Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-3Ж до ТК-1Ю СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	20.02.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2021	15.03.2021

3.1.54 Реконструкция тепловых камер магистрали "Ж"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Разработка ПИР на рек. ТК-3Ж,7Ж,10Ж		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.04.2019	30.04.2019
3	Разработка рабочего проекта	01.05.2019	30.05.2020
	СМР ТК-3Ж		
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-3Ж)	30.05.2020	20.06.2020
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-3Ж)	20.01.2020	28.02.2020
6	Поставка основного оборудования на объект (ТК-3Ж)	01.03.2020	01.05.2020
7	Подготовка площадки строительства (ТК-3Ж)	30.05.2020	15.06.2020
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-3Ж)	30.06.2020	01.09.2020
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-3Ж)	01.09.2020	15.09.2020
10	Пуско-наладочные работы (ТК-3Ж)	15.09.2020	30.09.2020
11	Комплексное опробование оборудования (ТК-3Ж)	01.10.2020	10.10.2020
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-3Ж)	10.10.2020	20.12.2020
	СМР ТК-7Ж		
13	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-7Ж)	15.02.2021	15.03.2021
14	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-7Ж)	15.03.2021	30.04.2021
15	Поставка основного оборудования на объект (ТК-7Ж)	30.06.2020	01.10.2020
16	Подготовка площадки строительства (ТК-7Ж)	30.05.2021	15.06.2021
17	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-7Ж)	30.06.2021	01.09.2021
18	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-7Ж)	01.09.2021	15.09.2021
19	Пуско-наладочные работы (ТК-7Ж)	15.09.2021	30.09.2021
20	Комплексное опробование оборудования (ТК-7Ж)	01.10.2021	10.10.2021
21	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-7Ж)	10.10.2021	20.12.2021
	СМР ТК-10Ж		
22	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-10Ж)	15.02.2022	15.03.2022
23	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-10Ж)	15.03.2022	30.04.2022
24	Поставка основного оборудования на объект (ТК-10Ж)	30.06.2022	01.10.2022
25	Подготовка площадки строительства (ТК-10Ж)	30.05.2022	15.06.2022
26	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-10Ж)	30.06.2022	01.09.2022
27	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-10Ж)	01.09.2022	15.09.2022
28	Пуско-наладочные работы (ТК-10Ж)	15.09.2022	30.09.2022
29	Комплексное опробование оборудования (ТК-10Ж)	01.10.2022	10.10.2022
30	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-10Ж)	10.10.2022	20.12.2022

3.1.58 Реконструкция магистрали "И" от ТК-8И до ТК-10И

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	20.02.2020
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2020	15.03.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2025	15.05.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2025	15.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2025	30.06.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.60 Реконструкция тепломагистрали «А» от ТК-15А до ТК-16А

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2025	28.02.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2025	31.05.2025
5	Проведение конкурса на СМР	01.02.2025	31.03.2025
6	Заключение договора на СМР	01.04.2025	30.04.2025
7	Выполнение СМР	01.05.2025	31.08.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	31.12.2025

3.1.61 Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду 500 на Ду 800

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.12.2022

3.1.62 Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду 800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.12.2022

3.1.63 Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду 800) в ТК-СМП-1 в сторону ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.12.2022

3.1.64 Реконструкция теплотрассы магистрали «Р» с увеличением диаметра на участках от ТК-2Р до ТК-3Р и от ТК-7Р до ТК-10Р (инв. № 2500130178)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2023	01.03.2023
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2023	14.04.2023
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2023	30.05.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2023	20.06.2023
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2023	24.06.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2023	01.08.2023
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2023	15.06.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2023	01.09.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2023	10.09.2023
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2023	14.09.2023
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2023	20.09.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2023	01.12.2023

3.1.65 Реконструкция теплотрассы магистрали «О» с увеличением диаметра на участке от ТК-1О до ТК-6О (инв. № 2500130178)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2025	14.04.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2025	30.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	24.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2025	01.08.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.66 Реконструкция теплотрассы квартала 084 с увеличением диаметра на участке от ТК-6О до ТК-4/84 (инв. № 2500130250)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2025	14.04.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2025	30.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	24.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2025	01.08.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.67 Реконструкция освещения на ПНС-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2023	28.02.2023
2	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2023	01.04.2023
3	Поставка материалов	01.05.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2023	31.07.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2023	31.08.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2023	15.12.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2023	31.12.2023

3.1.68 Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Выполнение ПИР	2022	
3	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2023	31.01.2023
4	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2023	31.03.2023
5	Поставка оборудования/материалов	01.04.2023	30.04.2023
6	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2023	31.01.2023
7	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2023	31.03.2023
8	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2023	31.07.2023
9	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	31.08.2023

3.1.69 Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ТГК-2")	2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2022	31.01.2022
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2022	31.03.2022
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2022	30.04.2022
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2022	31.01.2022
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2022	31.03.2022
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2023	31.10.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2023	30.11.2023

3.1.70 Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2023	31.01.2023
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2023	31.03.2023
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2023	30.04.2023
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2023	31.01.2023
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2023	31.03.2023
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2023	01.07.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	31.08.2023

3.1.71 Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2023	31.03.2023
		01.01.2024	31.03.2024
		01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2023	31.01.2023
		01.01.2024	31.01.2024
		01.01.2025	31.01.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2023	31.03.2023
		01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2023	30.04.2023
		01.04.2024	30.04.2024
		01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2023	31.01.2023
		01.01.2024	31.01.2024
		01.01.2025	31.01.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2023	31.03.2023
		01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2023	31.07.2023
		01.04.2024	31.07.2024
		01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	31.08.2023
		01.08.2024	31.08.2024
		01.08.2025	31.08.2025

3.1.72 Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта
"Безопасные качественные автодороги"
и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Северодвинск

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2023	31.03.2023
		01.01.2024	31.03.2024
		01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.04.2023	30.04.2023
		01.01.2024	31.01.2024
		01.01.2025	31.01.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.05.2023	31.05.2023
		01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.06.2023	30.06.2023
		01.04.2024	30.04.2024
		01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.04.2023	30.04.2023
		01.01.2024	31.01.2024
		01.01.2025	31.01.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.05.2023	30.05.2023
		01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2023	31.08.2023
		01.04.2024	31.07.2024
		01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2023	31.09.2023
		01.08.2024	31.08.2024
		01.08.2025	31.08.2025

3.1.73 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ТГК-2")	2024	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.03.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	31.05.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	30.06.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.05.2024	31.05.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2024	31.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2024	30.09.2024

3.2.14 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателей ВВШ-110 кВ на элегазовые.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора П ИР	02.07.2018	

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Разработка проекта	30.11.2018	
3	Выполнение СМР и ПНР	01.11.2018	30.11.2018
4	Проведение конкурса на ПИР	07.09.2022	17.10.2022
5	Заключение договора ПИР	22.11.2022	22.11.2022
6	Разработка проекта	22.11.2022	30.04.2023
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	02.05.2023	06.06.2023
8	Заключение договора на СМР и ПНР	26.06.2023	26.06.2023
9	Выполнение СМР и ПНР	27.06.2023	15.12.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	16.12.2023	31.12.2023

3.2.32. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2021-2022)

Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектных работ	01.01.2021	20.04.2021
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	15.06.2022
4	Закупка оборудования	16.06.2022	30.10.2022
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	30.10.2022	31.12.2022
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2022	31.12.2022

3.2.33 Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПСД	01.10.2018	31.12.2018
2	Выполнение СМР	23.09.2019	31.05.2023
3	Ввод объекта в эксплуатацию	31.07.2023	31.07.2023

3.2.35. Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2022)

Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2019 - турбинное отделение КТЦ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектных работ	10.01.2019	31.01.2019
2	Выполнение СМР	30.04.2019	31.06.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.07.2019	31.07.2019

Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2022 - котельное отделение КТЦ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Закупка оборудования	2021	2021
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	15.07.2022
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2022	28.07.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	10.08.2022	30.09.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.10.2022	30.10.2022

3.2.44. Устройство локальной системы оповещения АТЭЦ (2021-2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта собственными силами ПАО "ТГК-2"	01.05.2021	31.08.2021
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2021	30.10.2021
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.11.2021	11.11.2021
4	Закупка оборудования	11.11.2021	15.12.2021
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.12.2021	28.02.2022
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.02.2022	31.03.2022

3.2.48 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP (2022)

Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 2Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.06.2021	31.08.2021
2	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2021	30.09.2021

Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2022	25.03.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	25.03.2022	07.04.2022
3	Закупка оборудования	15.04.2022	15.06.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.06.2022	18.07.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2022	31.07.2022

3.2.49 Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №1-5, ПВК ст. №1, ГРП Архангельской ТЭЦ

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №1,3 Архангельской ТЭЦ (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	01.10.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2022	20.10.2022
3	Закупка оборудования	20.10.2022	31.11.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	31.11.2022	15.12.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2022	31.12.2022

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №2,5, ПВК-1 Архангельской ТЭЦ (2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	01.06.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	15.06.2023
3	Закупка оборудования	01.07.2023	01.09.2023
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	15.12.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2023	31.12.2023

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегата ст. №4, ГРП Архангельской ТЭЦ (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.09.2023	30.11.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР	01.12.2023	25.12.2023
3	Поставка оборудования	10.01.2024	25.04.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	31.05.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.05.2024	31.05.2024

3.2.50 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегатов Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №2 типа ПТ-60-130/13			
1	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	01.03.2023	27.04.2023
2	Заключение договора	27.04.2023	30.05.2023
3	Разработка проекта	01.06.2023	30.07.2023
4	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.09.2023	30.10.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.10.2023	30.10.2023
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 (типа Т-100/120-130-3), ст. №3 (типа Т-55-130)			
6	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	01.10.2024	31.12.2024
7	Заключение договора	31.12.2024	31.01.2025
	<i>Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 типа Т-100/120-130-3</i>		
8	Разработка проекта	01.03.2025	30.04.2025
9	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.05.2025	31.07.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	31.07.2025	31.07.2025
	<i>Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №3 типа Т-55-130</i>		
11	Разработка проекта	01.02.2025	31.03.2025
12	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.04.2025	21.05.2025
13	Ввод объекта в эксплуатацию	21.05.2025	21.05.2025

3.2.51 Модернизация дымовой трубы №1 АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	30.10.2022	28.02.2024
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.11.2024	31.01.2025
3	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2025	15.02.2025
4	Выполнение СМР и ПНР	25.05.2025	31.08.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	30.09.2025

3.2.52 Модернизация устройства контроля изоляции на ЩПТ №1 Архангельской ТЭЦ (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.06.2022	10.07.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2022	04.08.2022
3	Закупка оборудования	04.08.2022	01.10.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	15.10.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.10.2022	30.10.2022

3.2.53 Модернизация ячеек ЗРУ-110 кВ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на ПИР	15.01.2024	01.03.2024
		01.10.2024	15.11.2024
2	Заключение договора ПИР	10.03.2024	10.03.2024
		01.12.2024	01.12.2024
3	Разработка проекта	10.03.2024	30.04.2024
		01.12.2024	20.28.2025
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.05.2024	15.06.2024
		01.03.2025	15.04.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР	30.06.2024	30.06.2024
		30.04.2025	30.04.2025
6	Выполнение СМР и ПНР	30.06.2024	30.12.2024
		30.04.2025	30.12.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2024	31.12.2024
		31.12.2025	31.12.2025

3.2.54 Антитеррористическая защищенность и техническая укрепленность АТЭЦ (2024-

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.01.2024	15.02.2024
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2024	01.03.2024
3	Закупка оборудования	01.03.2024	01.08.2025
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	31.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2025	31.12.2025

3.2.55 Устройство системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения в помещениях АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	не требуется	-
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	01.04.2024
3	Заключение договора на СМР и ПНР	30.04.2024	30.04.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	10.05.2024	31.10.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2024	30.11.2024

3.2.56 Модернизация котлоагрегата ст. № 3 с заменой набивки РВП АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на поставку МТР	01.10.2023	30.11.2023
2	Заключение договора на поставку МТР	31.12.2023	31.12.2023
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	15.03.2024
4	Заключение договора на СМР и ПНР	15.03.2024	31.03.2024
5	Поставка МТР	01.01.2024	31.05.2024
6	Выполнение СМР и ПНР	17.06.2024	26.07.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Ввод объекта в эксплуатацию	30.07.2024	30.07.2024

3.2.57 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (замена 1 ступени КПП) (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.10.2023	15.11.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.11.2023	01.12.2023
3	Закупка оборудования	01.12.2023	01.05.2024
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2024	31.12.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2024	31.12.2024

3.2.58 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (ШПП 1,2 ступени)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на поставку МТР	01.10.2023	30.11.2023
2	Заключение договора на поставку МТР	01.12.2023	15.12.2023
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	01.03.2024
4	Заключение договора на СМР и ПНР	01.03.2024	15.03.2024
5	Поставка МТР (теплообменная набивка)	30.06.2024	30.06.2024
6	Выполнение СМР и ПНР	12.08.2024	31.10.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2024	30.11.2024

3.2.59 Модернизация лифта грузового г/п 1000 кг, рег.№28204

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2024	31.01.2024
2	Заключение договора ПИР	01.02.2024	29.02.2024
3	Выполнение ПИР	01.03.2024	31.05.2024
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.06.2024	30.06.2024
5	Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.07.2024	31.07.2024
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.08.2024	30.11.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

3.2.60 Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№57231

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	31.01.2025
2	Заключение договора ПИР	01.02.2025	28.02.2025
3	Выполнение ПИР	01.03.2025	31.05.2025
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.06.2025	30.06.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.07.2025	31.07.2025
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.08.2025	30.11.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

3.2.62. Реконструкция котлоагрегата.ст.№9. Замена ВЗП 1ступени (2200150103)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.12.2024	31.01.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.02.2025	01.03.2025
3	Закупка оборудования	01.03.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2025	30.04.2025
6	Выполнение строительно-монтажных работ	05.06.2025	30.09.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2025	30.10.2025

3.2.76 Техпервооружение схемы перекачки и складирования обезвоженных золошлаковых отходов Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2023	31.04.2023
3	Разработка проекта	01.05.2023	31.12.2023

3.2.78 Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на оборудование (Трубогибочный станок ИВ3429)	01.02.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на оборудование	01.04.2024	30.04.2024
3	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.08.2024
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2024	31.07.2024
5	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2024	31.08.2024
6	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2024	30.09.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	31.10.2024
8	Проведение конкурса на оборудование (ИБ-2220 и BMSY 440)	01.02.2025	31.03.2025
9	Заключение договора на оборудование	01.04.2025	30.04.2025
10	Поставка оборудования/материалов	01.05.2025	31.08.2025
11	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2025	31.07.2025
12	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2025	31.08.2025
13	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2025	30.09.2025
14	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

3.2.79 . Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст.№1 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.	15.01.2024	10.03.2024
2	Заключение договора	11.03.2024	14.05.2024
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.05.2024	30.11.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2024	31.12.2024

3.2.84 Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.07.2019
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2019	31.08.2021
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2019	30.11.2022
6	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.10.2020	30.11.2020
7	Заключение договора на закупку оборудования	01.12.2020	31.01.2021
8	Закупка оборудования	01.02.2021	31.12.2022
9	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2023	30.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2023	31.10.2023

3.2.85 Реконструкция здания узла сгущения СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение мероприятия «Устройство ограждающих конструкций»	01.01.2019	31.12.2021
2	Выполнение мероприятия «Монтаж охранной сигнализации»	01.01.2019	31.12.2019
3	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2023	28.01.2023
4	Заключение договора ПИР	12.04.2023	12.04.2023
5	Разработка проекта, получение положительного заключения экспертизы, получение разрешения на строительство	01.04.2024	31.12.2024
6	Проведение конкурса на СМР	01.02.2024	30.04.2024
7	Заключение договора на СМР	01.05.2024	31.05.2024
8	Выполнение СМР	01.06.2024	31.10.2024
9	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2024	31.12.2024

3.2.94. Модернизация ПБ-2-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2025	30.04.2025
3	Закупка оборудования	01.05.2025	31.08.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	30.06.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2025	30.11.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	01.12.2025	31.12.2025

3.2.95 Модернизация ОБ-1-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2 (СМР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на СМР	01.02.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на СМР	01.04.2024	31.05.2024
3	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2024	30.04.2024
5	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	30.09.2024
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.10.2024	30.11.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

3.2.96 Модернизация ОБ-4-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2 (СМР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на СМР	01.02.2023	31.03.2023
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2023	31.03.2023
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2023	30.04.2023
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2023	31.10.2023
5	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.10.2023	30.11.2023
6	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2023	31.12.2023

3.2.97 Модернизация сетевого подогревателя ст.№ОБ 5-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
3	Закупка оборудования	01.05.2022	31.08.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2022	30.11.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	31.12.2022

3.2.98 Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2022	28.02.2022
2	Заключение договора ПИР	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта и рабочей документации	01.04.2022	31.08.2022
4	Проведение конкурса на СМР	01.09.2022	30.11.2022
5	Заключение договора на СМР	14.11.2022	14.11.2022
6	Выполнение СМР, ПНР	01.11.2022	31.08.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.08.2023	31.08.2023

3.2.99 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (6 шт.)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора ПИР	01.02.2022	28.02.2022
3	Выполнение ПИР	01.03.2022	31.12.2022
	Ячейка №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.03.2023	30.04.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.05.2023	31.05.2023
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.07.2023	31.10.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2023	30.11.2023
	Ячейка №13 (ВЛ 110 кВ 38-2)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.03.2024	30.04.2024
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.05.2024	31.05.2024
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.07.2024	31.10.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024
	Ячейка №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.03.2025	30.04.2025
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.05.2025	31.05.2025
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.07.2025	01.10.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

3.2.100 Модернизация системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10,5кВ с определением места замыкания и сигнализацией о замыкании

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.02.2024	29.04.2024
2	Заключение договора ПИР	01.04.2024	30.04.2024
3	Выполнение ПИР	01.05.2024	31.10.2024
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.01.2025	31.01.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.03.2025	31.03.2025
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.06.2025	31.08.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

3.2.101 Модернизация автоматической системы водяного пожаротушения кабельных помещений

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2024	31.04.2024
3	Разработка проекта	01.05.2024	31.10.2024

3.2.102 Реконструкция участков трубопровода технического водопровода Ду500

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2024	31.04.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка проекта	01.05.2024	01.02.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	30.06.2025

3.2.108 Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст.№2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение комплекса работ.	01.06.2022	31.08.2022
2	Заключение договора на выполнение комплекса работ.	01.09.2022	30.09.2022
3	Разработка проекта	01.09.2022	31.10.2022
4	Закупка оборудования	30.09.2022	30.11.2022
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	30.11.2022	31.01.2023
6	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.05.2023	31.05.2023

3.2.116. Модернизация водоводов от КП-54 ц.19 до СТЭЦ-2 с устройством здания и коммерческого узла учета ВВ на границе балансовой принадлежности

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	29.09.2018	29.09.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	30.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.11.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.09.2019	30.09.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.09.2019	31.10.2020
6	Закупка оборудования	01.09.2019	15.12.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	01.06.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	05.11.2019	05.11.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	05.11.2019	31.10.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

3.2.118 Модернизация производственного пожарного водопровода с переходом на полиэтиленовые трубы

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Участок от ВК-15 до ПГ-18, от ПГ-13 до ПГ-14 (реализуется в рамках ИПР 2023 г)	2023	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	15.03.2023	15.03.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР	31.05.2023	31.05.2023
3	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2023	30.09.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2023	31.10.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Участок от ВК-9 до ПГ-5	2025	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на СМР и ПНР	01.05.2025	31.05.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

3.2.119. Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.01.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	30.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.10.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
6	Закупка оборудования	01.07.2020	31.07.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	20.05.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2020	21.05.2020
9	Выполнение строительно-монтажных	22.05.2020	31.10.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

3.2.123. Реконструкция грузопассажирского лифта Северодвинской ТЭЦ-2 ст. №3 (рег.№141933, зав. №738м) с заменой на новый Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.11.2024	01.02.2025
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.02.2025	15.02.2025
3	Разработка проекта	16.02.2025	18.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	18.05.2025	18.07.2025
5	Заключение договора на закупку оборудования	18.07.2025	01.08.2025
6	Закупка оборудования	02.08.2025	01.10.2025
7	Выполнение строительно-монтажных	01.10.2025	02.12.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	03.12.2025	31.12.2025

3.2.124 Реконструкция бака запаса конденсата ст.БЗК-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.05.2019	31.05.2019
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	05.08.2019
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	06.08.2019	20.08.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Выполнение строительно-монтажных 1 этап	20.08.2019	30.09.2019
5	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 2 этап	01.02.2025	01.04.2025
6	Заключение договора на закупку оборудования 2 этап	01.04.2025	30.04.2025
7	Закупка оборудования 2 этап	30.04.2025	30.05.2025
8	Выполнение строительно-монтажных 2 этап	30.05.2025	31.07.2025
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2025	31.08.2025

3.2.127 Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на ПИР	12.05.2022	
2	Объявление конкурса на СМР	29.08.2022	
3	Заключение договора на СМР	02.11.2022	
4	Выполнение СМР и ПНР	02.11.2022	31.05.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.05.2023	

3.2.128. Устройство схемы промывки конденсатора ТА ст.№3 обратным ходом циркуляционно-технической воды Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	15.02.2025	17.05.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	17.05.2025	31.05.2025
3	Закупка оборудования	01.06.2025	01.09.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2025	01.06.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2025	30.06.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	01.07.2025	31.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	31.12.2025

3.2.129. Модернизация компрессорной установки ст. №3. Замена на тип 305ВП-30/8

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	03.03.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	03.03.2025	02.04.2025
3	Закупка оборудования	02.04.2025	01.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	01.07.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2025	31.07.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	31.07.2025	01.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2025	01.11.2025

3.2.130 Модернизация ОРУ-110 кВ с заменой выключателя 110кВ ОВ-110 и установкой новой панели защит выключателя

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2022	01.07.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2022	31.07.2022
3	Разработка проекта	01.08.2022	31.10.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.01.2023	31.01.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	31.01.2023	02.03.2023
6	Закупка оборудования	03.03.2023	22.04.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	22.04.2023	22.05.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	23.05.2023	01.06.2023
9	Выполнение строительно-монтажных	01.06.2023	30.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2023	30.10.2023

3.2.131 Модернизация панелей защит ДЗШ-110кВ и УРОВ-110кВ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2023	29.06.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	30.06.2023	20.07.2023
3	Разработка проекта	21.07.2023	19.10.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2024	31.03.2024
5	Заключение договора на закупку оборудования	31.03.2024	30.04.2024
6	Закупка оборудования	01.05.2024	20.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	01.05.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.05.2024	16.05.2024
9	Выполнение строительно-монтажных	01.09.2024	29.09.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.09.2024	29.10.2024

3.2.132 Модернизация системы возбуждения Г-3, замена электромагнитной высокочастотной системы возбуждения на панелях ЭПА-500 на современную тиристорную систему возбуждения

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2025	29.06.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	30.06.2025	30.07.2025
3	Разработка проекта	31.07.2025	29.09.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	29.09.2025	03.12.2025

3.2.133 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегата ст. №3

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2025	31.05.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	31.05.2025	30.06.2025
3	Закупка оборудования	01.07.2025	20.08.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	20.08.2025	19.09.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	20.09.2025	04.10.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	04.10.2025	01.12.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2025	31.12.2025

3.2.134 Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ), автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и аварийной системы вентиляции на ХОПО СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2025	31.07.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка проекта	01.09.2025	30.11.2025

3.2.135 Модернизация компьютерного парка и ПО на щитах управления энергоблока ст. №1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	31.03.2025	14.04.2025
3	Закупка оборудования	15.04.2025	14.07.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	14.07.2025	13.08.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	14.08.2025	13.09.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	13.09.2025	13.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	01.12.2025

3.2.136 Реконструкция сниженного узла питания к/а №2 с заменой регулирующего клапана РПК-100 и РПК-250

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	не требуется	
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	не требуется	
3	Разработка проекта	не требуется	
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	10.02.2025	09.04.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	10.04.2025	24.08.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
6	Поставка оборудования/материалов	25.08.2025	24.10.2025
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	20.02.2025	19.04.2025
8	Заключение договора на СМР и ПНР	20.04.2025	24.08.2025
9	Выполнение СМР и ПНР	25.08.2025	30.09.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

3.2.137 Оборудование, не требующее монтажа

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Оборудование, не требующее монтажа (в т.ч. Для АТЭЦ, СТЭЦ-1, СТЭЦ-2, АГТС, СГТС).	01.01.2014	31.12.2025

3.2.139 Прокладка ВОЛС для подключения зданий проходных СТЭЦ-1 и проходной мазутного хозяйства АТЭЦ к КИВС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2023	31.03.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2023	31.10.2023
3	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	31.10.2023

3.2.140 Модернизация системы радиопоисковой связи мазутного хозяйства АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.04.2023	01.05.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2023	31.07.2023
3	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	30.09.2023

3.2.141 Создание СКС (Структурированной кабельной системы) СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2023	30.06.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2024	31.07.2024
3	Ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2024	31.07.2024

3.2.142 Создание оперативно-диспетчерской, технологической связи на Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.04.2024	01.05.2024
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	02.05.2024	01.04.2025
3	Ввод объекта в эксплуатацию	02.04.2025	16.04.2025

3.2.143 Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР и заключение договора	27.01.2023	22.03.2023
	1. Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1		
1	Проведение экспертизы промышленной безопасности	01.03.2024	01.05.2024
2	Заключение договора Генерального подряда	01.05.2024	30.07.2024
3	Закупка и поставка оборудования	17.01.2019	31.10.2025
4	Выполнение СМР и ПНР	01.08.2024	31.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025
	2. Прокладка кабельной линии КЛ-110кВ		
1	Проведение ГЭЭ	01.01.2024	30.09.2024
2	Заключение договора на СМР и ПНР	01.10.2024	30.12.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.01.2025	01.11.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2025	31.11.2025
	3. Строительство водогрейной котельной		
1	Проведение государственной экспертизы ПД и ГЭЭ	30.11.2023	12.08.2024
3	Заключение договора Генерального подряда	01.06.2024	30.08.2024
4	Поставка оборудования/материалов	17.01.2019	31.07.2025
5	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2024	01.09.2025
6	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	30.09.2025

3.2.144 Реконструкция шламопровода АТЭЦ с заменой на пластиковые катушки

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	15.12.2023	20.01.2024
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	01.04.2024
3	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2024	15.04.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	15.04.2024	31.09.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	01.10.2024

3.2.145 Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Северодвинской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.03.2025	02.04.2025
2	Заключение договора ПИР	03.04.2025	02.06.2025

3.2.146 Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Архангельской ТЭЦ ПАО «ТГК-2»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на ПИР	01.02.2024	01.04.2024
2	Заключение договора ПИР	01.04.2024	15.04.2024
3	Разработка проекта (согласование)	15.04.2024	31.12.2024

3.2.147 Техническое перевооружение III секции главного паропровода Архангельской ТЭЦ (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на ПИР	01.02.2024	01.04.2024
2	Заключение договора ПИР	15.04.2024	15.04.2024
3	Разработка проекта	15.04.2024	31.10.2024
4	Получение заключения экспертизы ПБ	31.10.2024	30.11.2024

3.2.148 Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектные работы/экспертиза	01.10.2023	31.01.2024
2	Подготовка строительства	01.02.2024	31.03.2024
3	Изготовление и доставка оборудования	01.04.2024	20.08.2024
4	Строительно-монтажные работы	01.09.2024	10.11.2024
5	Пуско-наладочные работы	01.11.2024	15.12.2024
6	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	27.12.2024

4.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектно-изыскательских работ	01.05.2018	31.12.2018
2	Выполнение СМР на участке от ТК-13 до ТК-14	01.03.2019	30.09.2019
3	Выполнение СМР на участке от ТК-14 до ТК-15	01.03.2020	30.09.2020
4	Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до ТК-16		
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2024	30.04.2024
7	Поставка материалов	01.05.2024	31.05.2024
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
9	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	15.09.2024
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2024	30.09.2024

4.1.11 Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2025	10.05.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2025	30.05.2025
3	Разработка проекта	10.06.2025	21.07.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2025	05.06.2025
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2025	20.06.2025
6	Закупка оборудования	21.06.2025	30.08.2025
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2025	30.08.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2025	14.09.2025
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2025	30.11.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2025	30.11.2025

4.1.17. Модернизация сети освещения главного корпуса с заменой светильников на светодиодные СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2024	31.05.2024
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2024	30.06.2024
3	Закупка оборудования	01.07.2024	31.08.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	31.05.2024
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2024	30.06.2024
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2024	30.10.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2024	30.11.2024

4.1.18. Модернизация сети освещения топливоподачи с заменой светильников на светодиодные (освещение наклонной эстакады 5-х конвейеров) СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2025	31.05.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2025	30.06.2025
3	Закупка оборудования	01.07.2025	31.08.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	30.06.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2025	30.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	30.11.2025

4.1.20. Модернизация сети освещения к.у. ст. №6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	30.03.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2025	30.04.2025
3	Закупка оборудования	01.05.2025	30.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2025	30.03.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	30.04.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2025	31.08.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2025	31.10.2025

4.1.21. Установка частотного регулирования привода насоса НПТС ст.№4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2023	30.03.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
3	Закупка оборудования	01.05.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2023	31.08.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2023	30.10.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2023	30.11.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

4.1.22 Установка частотного регулирования привода насоса КНБ ст.№7

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на выполнение комплекса работ (ПИР, СМР, ПНР)	01.06.2023	31.08.2023
2	Заключение договора на выполнение комплекса работ	23.09.2023	
3	Выполнение ПИР, СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.09.2023	31.12.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2023	31.12.2023

4.1.23 Установка водо-водяных теплообменников для подогрева водопроводной воды обратной сетевой водой

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.03.2023	
2	Заключение договора ПИР	20.04.2023	
3	Проведение ПИР	31.10.2023	
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	01.02.2024
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	01.04.2024
6	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	01.05.2024
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
8	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2024	
9	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	01.08.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	01.09.2024

4.1.24 Установка частотно-регулируемого привода на питательные электронасосы ПЭН-3,4 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на комплекс работ	01.05.2023	01.05.2023
2	Заключение договора на комплекс работ	18.07.2023	18.07.2023
3	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.05.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2024	31.07.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	30.08.2024

4.1.25 Установка частотно-регулируемого привода на сливной насос ст. № 4 и НПТС ст.№1 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.05.2023	30.06.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2023	31.07.2023
3	Разработка проекта	01.08.2023	30.09.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	30.09.2023	04.12.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	04.12.2023	24.12.2023
6	Закупка оборудования	25.12.2023	24.03.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	24.03.2024	23.05.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	24.05.2024	23.06.2024
9	Выполнение строительно-монтажных	23.06.2024	23.07.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2024	30.08.2024

4.1.26 Модернизация регенеративного воздухоподогревателя К/А ст.№4 с заменой набивки холодного слоя на интенсифицированную

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.12.2024	31.01.2025
2	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2025	01.03.2025
3	Поставка оборудования/материалов	01.03.2025	15.06.2025
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР	10.02.2025	09.04.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР	10.04.2025	10.04.2025
6	Выполнение СМР и ПНР	29.07.2025	30.09.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2025	30.09.2025

6.1 Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-1)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Приобретение оборудования	01.07.2024	30.09.2024
2	Монтажные работы	01.07.2024	30.09.2024
3	Ввод системы в эксплуатацию	01.10.2024	31.12.2024

6.2 Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Приобретение оборудования	01.07.2024	30.09.2024
2	Монтажные работы	01.07.2024	30.09.2024
3	Ввод системы в эксплуатацию	01.10.2024	31.12.2024

6.3 Устройство досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП участка топливоподачи АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектная документация (Стадия Р)	2023	
2	Проведение конкурса на СМР	01.02.2025	31.03.2025
3	Заключение договора на СМР	15.04.2025	15.04.2025
4	Выполнение СМР	30.04.2025	15.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2025	31.12.2025

6.4 Устройство досмотровых площадок для железнодорожного транспорта на ж/д КПП №1 АТЭЦ и ж/д КПП №2 участка топливоподачи котлотурбинного цеха АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на СМР	01.02.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на СМР	15.04.2024	15.04.2024
3	Выполнение СМР	30.04.2024	15.12.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2024	31.12.2024

6.5 Устройство предупредительного ограждения критических элементов (стальные резервуары мазута) участка топливоподачи АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектная документация (Стадия Р)	2023	
2	Проведение конкурса на СМР	01.02.2025	31.03.2025
3	Заключение договора на СМР	15.04.2025	15.04.2025
4	Выполнение СМР	30.04.2025	15.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2025	31.12.2025

6.6 Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2019-2023	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.7 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское ш., 12

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021-2023	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.8 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул. Красной звезды

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ГК-2")	2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.9 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР, СМР (факт)	2018, 2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.10 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.11 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.12 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.13 Реконструкция ОПО «Площадка подсобного хозяйства Северодвинской ТЭЦ-2»
со снижением количества опасных веществ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	20.03.2025	18.05.2025
2	Заключение договора ПИР	19.05.2025	19.05.2025

6.14 Техническое перевооружение объекта «Топливное хозяйство Северодвинской ТЭЦ-2»
со снижением количества опасных веществ (ПИР) (СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	24.02.2025
2	Заключение договора ПИР	25.02.2025	24.04.2025

6.15 Монтаж линий связи Архангельской ТЭЦ

Монтаж линий связи в главном корпусе АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2024	30.04.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	30.09.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	

Монтаж линий связи (ВОК) между узлом связи (серверной) и коммутационным помещением АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2024	30.04.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	30.09.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	

Монтаж линий связи (ВОК) между проходной и гаражом АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

6.16 Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

6.17 Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2024	30.04.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	30.09.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	31.10.2024

6.18 ОНТМ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Закупка оборудования	01.01.2014	31.12.2025

».